



仮設オーバーレイ整備業務(その8) 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その8)

対象会場：東京アクアティクスセンター
東京辰巳国際水泳場

受注者：株式会社大林組

契約期間：2019年3月25日～2021年3月31日

【契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V4予算の範囲内

契約期間：2019年3月25日～2022年3月31日

実施設計概要（主な金額増減要因）

東京アクアティクスセンター

○増額要因

- 大会要件や運営条件の変更により仕様・数量の変更等が発生
（コンテインメント、コメンタリーポジション、外構工事 等）
- 行政当局からの指導等により必要となった工事等
（不燃資材への変更 等）
- IOC・OBS、IF・NF等との協議により、増額せざるを得なかった工事
（BRSコンパウンド建屋の追加、FOPリギングの整備、FOH整備に伴う外構工事・復旧工事 等）
- 他FAから新たに整備を依頼された工事等
（FNBコンテナ、BRSコンパウンド用地の土壌汚染・地中障害物対応 等）

○減額要因

- コスト削減や合理化等を目的に中止や仕様の変更・数量等を削減
（仮設プール本体の調達方法の変更、仮設プール建屋の仕様変更、大型冷風機の仕様変更 等）
- 受注者との交渉による仕様・数量・単価の見直し
（コモディティ単価の見直し 等）

実施設計概要（主な金額増減要因）

東京辰巳国際水泳場

○増額要因

- 大会要件や運営条件の変更により仕様・数量の変更等が発生
（コンテインメント、仮設観客席 等）
- 行政当局からの指導等により必要となった工事等
（不燃資材への変更 等）
- 他FAから新たに整備を依頼された工事等
（消防指令所兼待機所の整備、セレモニーフラッグ用昇降装置の整備 等）

○減額要因

- コスト削減や合理化等を目的に中止や仕様の変更・数量等を削減
（仮設プール本体の調達方法の変更、仮設プール建屋の仕様変更、FOP空調の中止 等）
- 受注者との交渉による仕様・数量・単価の見直し
（コモディティ単価の見直し 等）