



# 『選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務』 契約変更について

## 【当初契約概要】

契約件名：選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務

受注者：東急建設株式会社

契約期間：2019年10月21日～2020年12月25日

※ 契約期間は2019年10月21日～2021年12月24日に変更済

## 【今回契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V5 予算の範囲内

契約期間：2019年10月21日～2021年12月24日

# 変更概要

## ○第一回契約変更内容

大会延期に伴う追加工事（宿泊棟・商業棟仮囲い設置・撤去工事）

大会延期に伴う工事一時中止期間中の現場維持業務

**電気設備工事（村内巡回バス充電場用仮設受変電設備工事）**

大会延期に伴うレンタル・リース延伸等

（セキュリティフェンス、B型バリケード、敷鉄板）

※大会延期に伴う費用については、前回作業部会に付議済み

## ○第二回契約変更内容

**環状二号線側道仮設昇降階段設置・撤去工事他12工種**

## ○今回契約変更内容

**商業棟切下げ部半たわみ性舗装補強設置工事**

**選手村宿泊棟外構裸地部分への人工芝の設置・撤去工事**