



海の森クロスカントリーコース整備委託 契約変更について

【当初契約概要】

契約件名：海の森クロスカントリーコース整備委託

対象会場：海の森クロスカントリーコース

受注者：西武造園株式会社

契約期間：2018年8月10日～2020年8月31日

※契約期間は2018年8月10日～2022年2月28日に変更済

【今回契約変更概要】 (内容については別紙)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2018年8月10日～2022年2月28日

変更概要（前回東京都事前確認時からの主な金額増減要因）

海の森クロスカントリーコース整備委託

○増額要因

- **コース撤去（芝、池）** 復旧方法について会場所所有者と協議が整ったためコース撤去を追加
- **コース撤去に伴う設備撤去** コース撤去に伴う散水設備の撤去を追加
- **コース撤去に伴う土工** コース撤去に伴う造成及び施設土工を追加
- **観客エリア整備** IF要望に基づき、観客エリアの美観及び歩行性向上のため除草・吹付を追加
- **コース排水設備整備** コースにおける雨水排水を改善するため排水設備等の設置を追加
- **ウォームアップ[°]エリア拡張整備** IF規定に基づき、ウォームアップエリアの拡張整備を追加
- **大会延期費用**
 - **大会延期に伴う追加業務** 大会延期に伴う芝コースの維持管理業務を追加
- **他FA執行委任**
 - **障害製作設置補助/撤去処分** 馬術障害の製作・設置補助及び撤去・処分を追加（SPT執行委任）

○減額要因

- **散水、除草剤散布等** 芝の育成状況に応じ、業務量を調整したことによる