



# 仮設オーバーレイ整備業務(その3) 大会延期経費を含む契約変更について

## 【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務（その3）

対象会場：夢の島アーチェリー場

受注者：ピコ・日本建設共同事業体

契約期間：2019年1月10日～2021年12月28日

## 【今回契約変更概要】（内容については後述）

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2019年1月10日～2021年12月28日

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## 夢の島アーチェリー場

### ○増額要因

- ・大会延期に伴う対応
  - 計画調整業務
  - レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費
  - 現場管理費等
- ・ファイナルフィールドグラウンド復旧工事

### ○減額要因

- ・大会延期に伴い、計画を見直した結果、江東区競技場エリアにおいて、下記の変更を行った。
  - ① 既存建物の諸室使用の中止
  - ② 屋外使用エリアの縮小による、プレハブ・テントの削減、外構工事の削減



# 仮設オーバーレイ整備業務(その4) 大会延期経費を含む契約変更について

## 【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その4)

対象会場：さいたまスーパーアリーナ、茨城カヌスタジアム、埼玉スタジアム2002、横浜国際総合競技場

受注者：電通ライブ・ムラヤマJV

契約期間：2018年12月4日～2020年10月31日

※ 契約期間は2018年12月4日～2021年10月31日に変更済

## 【今回契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2018年12月4日～2021年10月31日

## 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

# さいたまスーパーアリーナ

### ○増額要因

- ・大会延期に伴う対応
  - 現場維持・計画調整業務
  - レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## 茨城カシマスタジアム

### ○増額要因

- ・ 現地精査による、人工地盤工の追加
- ・ 大会延期に伴う対応
  - 現場維持・設計調整業務
  - レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費
  - 追加諸経費等

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## 埼玉スタジアム2002

### ○増額要因

- ・ 埼玉県との協議により、既設FOP照明の処分を追加
- ・ 大会延期に伴う対応
  - 設計調整業務費の増
  - レンタル・リース延伸費の増
  - 保管料の増
  - その他（工事監理費、共通仮設費、現場管理費、財物保険費の増）



## 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

### 横浜国際総合競技場

#### ○増額要因

- ・ 通信及び電源の供給のためケーブルタワー追加
- ・ 分電盤の指定品の変更に伴い仕様を変更
- ・ 大会延期に伴う対応
  - 設計調整業務費の増
  - レンタル・リース延伸費の増
  - 保管料の増
  - その他（工事監理費、共通仮設費、現場管理費、財物保険費の増）



# 仮設オーバーレイ整備業務(その6) 実施設計完了及び大会延期経費を含む契約変更について

## 【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その6)

対象会場：陸上自衛隊朝霞訓練場、霞ヶ関カンツリー倶楽部

受注者：NES Overlay Ltd (ES Global Ltd、(株)イーエスエスジャパン、(株)日本ステージ、(株)シマ)

契約期間：2019年3月29日～2021年3月31日

※ 契約期間は2019年3月29日～2022年3月31日に変更済

## 【今回契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2019年3月29日～2022年3月31日

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## 陸上自衛隊朝霞訓練場

### ○増額要因

- ・ IF要望に伴う、競技会場の規模・仕様（ライフル&ピストル本選射場・決勝射場、クレ射場のネット高さ）の変更
- ・ IF協議等による会場配置計画の確定遅延に伴う調達価格の変更
- ・ 鉛汚染対策への環境行政やNFとの協議により、クレ射場へ敷設する敷設シートの仕様及び施工規模を変更
- ・ 埼玉県警からの指導に伴い、銃器保管庫の仕様をコンテナからRC造へ変更
- ・ 本選・決勝射場への照明・スクリーン等の設置のため、リギングを新規追加
- ・ 大会延期に伴う対応（第1回）
  - テント資材の一時撤去、再設置業務
  - レンタル・リース資材の延伸費

### ○減額要因

- ・ 支払い方法の変更に伴う減額変更（資材調達支払い、部分完了支払い）
- ・ 実施設計の深度化に伴うユニットハウス及びテント面積、仕様等の見直し（ユニットハウス:3,300㎡⇒1,200㎡、テント:6,400⇒7,500㎡）

※霞ヶ関カンツリー倶楽部は共同実施事業の対象ではないため、陸上自衛隊朝霞訓練場のみ記載



# 仮設オーバーレイ整備業務(その13) 大会延期経費を含む契約変更について

## 【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その13)

対象会場：オリンピックスタジアム周辺の神宮外苑地区、東京体育館、皇居外苑

受注者：株式会社 電通ライブ

契約期間：2018年12月25日～2021年1月29日

※ 契約期間は2018年12月25日～2022年1月31日に変更済

## 【今回契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2018年12月25日～2022年1月31日

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## オリンピックスタジアム周辺の神宮外苑地区

### ○増額要因

- ・施設所有者要望による芝復旧面積の変更
- ・開閉会式運用計画（大会延期前）の詳細検討による仕様確定に伴う空調及び電気設備の追加
- ・施設所有者要望及び開閉会式運用計画（大会延期前）の詳細検討による仕様確定に伴うゲートの追加
- ・FNB詳細検討による仕様確定に伴う冷蔵コンテナの追加 等
- ・大会延期に伴う対応
  - 現場維持・計画調整業務
  - レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費
  - 工事監理費・追加諸経費

### ○減額要因

- ・EVS詳細検討による外部照明台数の削減
- ・SEC詳細検討によるセキュリティフェンスの削減 等

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## 東京体育館

### ○増額要因

- ・ TEC詳細検討による配線ルート変更に伴うコンテインメントの追加
- ・ SPT要望によるFOP周りの床工事の追加
- ・ 大会延期に伴う対応
  - 現場維持・計画調整業務
  - 一時撤去、再設置業務
  - レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費
  - 施設再開館に伴う撤去復旧工事及び安全対策等

### ○減額要因

- ・ PRT詳細検討による万国旗設置位置変更に伴う変更
- ・ CERの計画変更による開閉会式対応の取り止め（フェンス設置等）
- ・ 設計調整によるフェンスの仕様変更





# 仮設オーバーレイ整備業務(その17) 大会延期経費を含む契約変更について

## 【前回作業部会時（現契約）の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その17)

対象会場：有明アーバンスポーツパーク

受注者：大和リース・TSP太陽特定建設工事共同企業体

契約期間：2019年3月20日～2021年12月14日

## 【今回契約変更概要】（内容については後述）

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2019年3月20日～2021年12月14日

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## 有明アーバンスポーツパーク

### ○増額要因

- ・大会延期に伴う対応
  - 現場維持・計画調整業務
  - 再設置工事
  - レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費
  - 現場管理費等
  - 法面補強、除草・集草・処分費
- ・工事施工段階における設計変更
  - 碎石舗装・碎石側溝等の撤去・処分費



# 仮設オーバーレイ整備業務(富士スピードウェイ) 大会延期経費を含む契約変更について

## 【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(富士スピードウェイ)

対象会場：富士スピードウェイ

受注者：株式会社 博報堂  
GL events Japan 株式会社  
株式会社 オサコー建設

契約期間：2019年8月30日～2021年10月29日

## 【今回契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2019年8月30日～2021年10月29日

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## 富士スピードウェイ

### ○増額要因

- ・大会延期に伴う対応
  - レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費
  - 設計調整業務費
  - 工事監理業務費
  - 諸経費等
  - 一時撤去費・再設置費