



# 仮設オーバーレイ整備業務(その11) 実施設計完了報告について

## 【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その11)

対象会場：オリンピックスタジアム

受注者：大成建設株式会社

契約期間：2018年11月30日～2020年12月26日

## 【契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V4予算の範囲内

契約期間：2018年11月30日～2021年3月31日

## 【実施設計業務補足】

- 実施設計期間中に、他FAからの追加要望や組織委内での役割分担の取り決めによりVNI施工になったものについては、実施設計完了時には盛り込まれておらず、別途契約変更が必要で、別途契約変更以前の整備内容では大会開催に不足があった。
- 別途(本件)変更契約をもって、大会開催に必要な整備内容が出揃うことから、実施設計後の積算内容と当該契約変更にかかる積算内容とを合わせて確認する。

# 実施設計概要（主な金額増減要因）

## オリンピックスタジアム

### ●増額要因

- ・コンパウンド及びコンテイメントの変更
- ・ミックスゾーンへのスロープの追加
- ・スタンド各所の観客席(3,138席)及び手摺の撤去復旧の追加
- ・フォークリフト及びゴルフカート用電源の追加
- ・暑さ対策給水用シンク・シンク設置に伴う給排水対応、大型送風機用給水の追加
- ・UPS追加に伴う空調設備設置、A3地区 パワーエリア出入口整備の追加

### ●減額要因

- ・観客席オーバーレイの取止め
- ・コメンタリーポジションの取止め
- ・ミックスゾーン照明設置中止に伴うリギングの取止め