



仮設オーバーレイ整備業務(その4) 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その4)

対象会場：さいたまスーパーアリーナ
埼玉スタジアム2002
横浜国際総合競技場
茨城カシマスタジアム

受注者：2020仮設オーバーレイ(その4)整備事業共同企業体
((株)電通ライブ・ムラヤマJV)

契約期間：2018年12月4日～2020年10月31日

【契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V4 予算の範囲内

契約期間：2018年12月4日～2020年10月31日 (変更なし)

実施設計概要（主な金額増減要因）

さいたまスーパーアリーナ

○増額要因

- ・ 冷凍冷蔵コンテナについて、FNB要望により、VNI設置となったことによる増額
- ・ セキュリティフェンスについて、現地精査により、設置延長が増となったことによる増額
- ・ 既存諸室について、施設管理者との協議により、床養生範囲の数量が増となったことによる増額
- ・ その他、コメンタリポジションのモックアップ作成等に伴う増額等

○減額要因

- ・ 放送用照明について、一部恒設工事にて設置することによる減額
- ・ トイレについて、既存施設利用とし、仮設トイレを廃止したことによる減額
- ・ 車いす席について、既存施設利用とし、既存施設の改修を中止したことによる減額
- ・ テントについて、既存諸室利用、諸室機能を統合し、設置数を減としたことによる減額
- ・ その他、スロープ設置数の減に伴う設備工事の減額等

実施設計概要（主な金額増減要因）

埼玉スタジアム2002

○増額要因

- ・ 放送用照明について、既存照明との取付方法を再検討したことによる増額
- ・ 冷凍冷蔵コンテナについて、FNB要望により、VNI設置となったことによる増額
- ・ セキュリティフェンスについて、現地精査により、設置延長が増となったことによる増額
- ・ ケーブルタワーについて、施設管理者との協議により、興行に影響を与えないように構造を検討したことによる増額
- ・ その他、コメンタリポジションのモックアップ作成等に伴う増額等

○減額要因

- ・ トイレについて、既存施設利用とし、仮設トイレを廃止したことによる減額
- ・ ユニットハウスについて、既存諸室利用、諸室機能を統合し、設置数を減としたことによる減額
- ・ 車いす席について、既存施設利用とし、既存施設の改修を中止したことによる減額
- ・ テントについて、既存諸室利用、諸室機能を統合し、設置数を減としたことによる減額
- ・ その他、スロープ設置数の減に伴う設備工事の減額等

実施設計概要（主な金額増減要因）

横浜国際総合競技場

○増額要因

- ・電源に関する配線量が当初の想定よりも多くなり、ケーブルブリッジやケーブルタワーの規模が大きくなった
- ・冷凍冷蔵コンテナについて、FNB要望により、VNI設置となったことによる増額
- ・関係者用PSA（テント）前にゲートを設置することによるコスト増を防ぐため、ユニットハウスへ変更したことにより、ユニットハウス面積が増加し、増額となった
※テント面積は減少（減額）
- ・セキュリティフェンスについて、既存利用を想定していたが、強度の関係で利用困難になり、自立式としたため増額
- ・ゲート数量が増加したとともに、置き基礎タイプへの対応が必要になりのため増額

○減額要因

- ・トイレについて、既存施設利用とし、仮設トイレを廃止したことによる減額
- ・テントについて、既存諸室利用、諸室機能を統合し、設置数を減としたことによる減額
- ・その他、BOH内仮設パーテーションの削減、仮設車いすの削減等による減額

実施設計概要（主な金額増減要因）

茨城カシマスタジアム

○増額要因

- ・ 冷凍冷蔵コンテナについて、FNB要望により、VNI設置となったことによる増額
- ・ セキュリティフェンスについて、現地精査により、設置延長が増となったことによる増額
- ・ 既存諸室について、施設管理者との協議により、床養生範囲の数量が増となったことによる増額
- ・ その他、コメンタリポジションのモックアップ作成等に伴う増額等

○減額要因

- ・ 放送用照明について、一部恒設工事にて設置することによる減額
- ・ トイレについて、既存施設利用とし、仮設トイレを廃止したことによる減額
- ・ 車いす席について、既存施設利用とし、既存施設の改修を中止したことによる減額
- ・ テントについて、既存諸室利用、諸室機能を統合し、設置数を減としたことによる減額
- ・ その他、スロープ設置数の減に伴う設備工事の減額等



仮設オーバーレイ整備業務(その18) 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その18)

対象会場：釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

受注者：前田・GL イベントツ仮設オーバーレイ整備業務共同企業体

契約期間：2019年1月24日～2020年10月30日

【契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V4 予算の範囲内

契約期間：2019年1月24日～2020年10月30日 (変更なし)

実施設計概要（主な金額増減要因）

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

○増額要因

- ・ 千葉県との協議により大会終了後の現況復旧と整地作業が追加
- ・ 詳細設計による配管の追加

○減額要因

- ・ 防砂シートを種子吹付へ変更及び施工範囲の減少
- ・ 舗装範囲、仕様（As舗装→砂利敷き）の見直し



仮設オーバーレイ整備業務【その20】 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：	仮設オーバーレイ整備業務（その20）
対象会場：	江の島ヨットハーバー
受注者：	TSP太陽株式会社
契約期間：	2019年3月28日～2020年10月3日

【契約変更概要】（内容については後述）

変更後契約額：	V4 予算の範囲内
契約期間：	2019年3月28日～2020年10月3日（変更なし）

実施設計概要（主な金額増減要因）

江の島ヨットハーバー

1. 増額要因

- ①他FA予算項目：フードコンテナ(FNB)（新規） ・ チケットボックスオフィス(TKT)
- ②会場内の撤去・復旧：かもめ駐車場(BOH)の舗装撤去・復旧、防波堤フェンス撤去・復旧
県施設の附帯設備撤去・復旧
- ③その他の変更等：南緑地ウッドデッキ等

2. 減額要因

- ①コモディティの変更
 - ・ 諸室の面積縮小、削減（SPT諸室、乾燥室プレハブの削減）
 - ・ コメンタリーポジションの構造の見直し及びコメンタリーブース数の減
- ②フェンスの変更
 - ・ 実施設計深度化による配置、数量の見直し
- ③放送・競技用照明の変更
 - ・ ミックスゾーン、セレモニー照明削減
- ④他FA予算項目
 - ・ 治安機関用諸室
- ⑤その他の変更等
 - ・ 給排水設備の減、スロープの減等