



仮設オーバーレイ整備業務(その6) 大会延期経費を含む契約変更について

【前回作業部会時の契約概要（現契約概要）】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その6)

対象会場：陸上自衛隊朝霞訓練場

受注者：NES Overlay Ltd (ES Global Ltd、(株)イーエスエスジャパン、(株)日本ステージ、(株)シマ)

契約期間：2019年3月29日～2022年3月31日

【今回契約変更概要】 (内容については別紙)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2019年3月29日～2022年3月31日

変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

陸上自衛隊朝霞訓練場

○増額要因

- ・ 2021年6, 7月に発生した集中豪雨により、クレー射場及びライフル&ピストル本選射場にて冠水・浸水被害が発生したため、雨水対策（側溝・排水ポンプ整備等）を実施
- ・ テストイベント結果に基づくIF指摘事項への対応のため、ライフル&ピストル決勝射場へのFOP照明の追加及びクレー射場における安全対策を実施
- ・ FA要望に伴い、アスファルト舗装（アスリート動線）等の追加工事を実施
- ・ 大会直前に鉛弾対策のための鉛弾回収シート（約70,000㎡）を点検した結果、破れや剥がれ等があったため補修作業を実施
- ・ 現状復旧方法について会場所所有者（自衛隊）と協議した結果、一部箇所について種子散布を追加すると共に、アーチェリー訓練場については種子散布から張芝施工へ変更
- ・ 大会延期に伴う対応（レンタルリース延伸費及びテント資材の一時撤去・再設置業務は前回変更済み）
 - 工事一時中止・再開時における追加工事費（テント関連資材を除く）
 - 上記の追加諸経費等（2020年4月～5月、2021年1月～5月 計7か月）
 - 追加工事監理費（2020年4月～5月、2021年1月～5月 計7か月）
 - 現場維持業務費（2020年6月～12月 計7か月間）
 - 設計調整業務費（2020年6月～12月 計7か月間）
- ・ その他

○減額要因

- ・ 要件の見直しに伴い、暑さ対策用冷風機を削減
- ・ 行政手続きの結果（申請実績）に伴い、申請手数料を削減
- ・ その他