



# 晴海選手村における家具・什器・備品等の 調達等に関する業務委託に係る契約変更について

大会運営局

選手村マネジメント部

2020年10月14日

# 1 審議事項及び背景

## ○審議事項

東京2020大会延期に伴い、晴海選手村における家具・什器・備品等（以下、「FF&E」）の調達等に関する業務委託の契約変更の予算執行についてご承認をいただきたい。

## ○背景

- ▶ 大会延期に伴い、選手村への搬入作業を現在中断しているが、調達したFF&Eのうち、搬入済物品が7割、未搬入物品が3割という状況である。
- ▶ これらの取扱いについて、様々なコスト比較を行った結果、搬入済物品はレンタル期間の延長を行い来年まで選手村内で管理、未搬入物品は受託者倉庫で管理を行うことが最も経済的に合理性がある。
- ▶ そのため、レンタル期間の延長料金と受託者倉庫での保管料に係る増額の契約変更を行うものである。

## 2 契約変更内容

### 契約変更内容

#### ①履行期間の延長

2019年6月18日から2020年12月28日までの履行期間を  
2021年12月28日までに延長

#### ②搬入済物品のレンタル期間延長

大会延期による12カ月の期間延長

#### ③未搬入物品の受託者倉庫保管

搬入再開までの12カ月の倉庫保管